

Huépil ,1° de septiembre de 2009

DECRETO ALCALDICIO N° 1372 /2009

VISTOS :

- a) Las disposiciones contenidas en la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades cuyo texto fue refundido por el D.F.L. N°1/2006, artículo 141.
- b) Recurso de reclamación presentado por don Juan Gastón Fuentes Altamirano en nombre y representación de Empresa Constructora CBA Limitada, en contra de don Fernando Maass Olate, Director de Obras Municipales, de 31/07/2009, por haber dictado el Ord. N°035/2009 de 24/06/2009 que niega recepción provisoria y ordena resolución administrativa del contrato denominado " Remodelación Plaza de Armas de Tucapel " conforme al procedimiento del artículo 83 B.A.G..
- c) Solicitud de informe solicitado al reclamado de 17/08/2009, por Alcalde (S).
- d) Contestación de informe por don Fernando Maass Olate, D.O.M., de 27/09/2009, que en síntesis expresa que por D.A. N°993 de 24/06/2009, se decreto la Resolución Administrativa con Cargo al Contrato, por incumplimiento técnico y administrativo de la empresa, tanto por no obedecer instrucciones del I.T.O., por no entregar las obras en el plazo contractual de 09/03/2009, esta sujeta a multa la constructora, por no verificar el fiel cumplimiento del contrato, ver informes y libro de obras, y que el Ord. N°35/2009, no es una resolución del D.O.M, sino que corresponde al D.A. N°987/2009, el documento legal válido para la Municipalidad para término obra y la solicitud de pre-recepción no esta de acuerdo a las B.A.G.
- e) D.A. N°993 de 24/06/2009 que decreta resolver administrativamente con cargo el contrato " Construcción Remodelación Plaza de Armas localidad de Tucapel " aplica sanción a empresa Constructora C.B.A. Ltda. y ordena contratación de obras para dar término Contrato.
- f) Informe técnico para resolución Administrativa con cargo de 24/06/2009, de don Fernando Maass Olate D.O.M., que concluye que por incumplimiento técnico y administrativo de la Empresa Constructora, se hizo necesario cobro de boleta bancaria de garantía de fiel cumplimiento del contrato a la reclamante y resolución con cargo de la obra de acuerdo al artículo. 83 de las B.A.G..
- g) Informe Técnico para cobro de boleta de garantía por " Fiel cumplimiento de Contrato " de 13/04/2009, que concluye con el cobro de boleta de garantía mencionada, por razones de incumplimiento administrativo de la empresa constructora.


DECRETO:

1. Atendido lo expuesto en los informes mencionados en las letras d), f) y g), D.A. N°993/2009 y en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N°18.695, sobre las resoluciones que adopten las municipalidades, dentro de las cuales no se encuentra el Ord. N°35/2009 impugnado, lo dispuesto en la B.A.G. artículo 83 Título XVII, y no reuniendo los requisitos contemplados por la ley el reclamo interpuesto.
2. Resuelvo se desestima reclamo de ilegalidad presentado en contra del Ord. N°35/2009 suscrito por don Fernando Maas Olate D.O.M., de acuerdo al Art. 141 letra b) de la Ley N°18.695.
3. Notifíquese el presente Decreto al reclamante.

Anótese, Comuníquese y remítase a la Contraloría Regional del BíoBío con los antecedentes que correspondan para su registro y trámite.



FLOR MARIA MUÑOZ BIGUERAS
SECRETARÍA MUNICIPAL



LUIS HERRERA LARENAS
ALCALDE (S)

DISTRIBUCION

- ◆ Sr. Luis Fernando Herrera Larenas
- ◆ Reclamante
- ◆ Dirección de Obras
- ◆ Secretaría Municipal
- ◆ Of. de partes

